

|                                                        |                     |     |                              |            |              |              |              |              |              |              |                       |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PEDRO EUZÉBIO LEMOS |                     |     | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |            |              |              |              |              |              |              | FOLHA Nº 01 / 01      |                |
|                                                        |                     |     | MUNICÍPIO : ARAUCARIA        |            |              |              |              |              |              |              | DATA: JANEIRO DE 2018 |                |
|                                                        |                     |     | PARCELAS (%)                 |            |              |              |              |              |              |              | TOTAL ÍTEM R\$        | Coef. Influên. |
| ÍTEM                                                   | SERVIÇOS            |     | mês 1                        | mês 2      | mês 3        | mês 4        | mês 5        | mês 6        | mês 7        | mês 8        |                       |                |
| 1                                                      | PAVIMENTO (1-2-3-4) | %   | 10%                          | 15%        | 20%          | 25%          | 15%          | 10%          | 5%           |              | 2.131.125,94          | 81,19%         |
| 2                                                      | SINALIZAÇÃO (5)     | %   | 0%                           | 0%         | 15%          | 15%          | 20%          | 25%          | 15%          | 10%          | 27.541,40             | 1,05%          |
| 3                                                      | DRENAGEM (6)        | %   | 0%                           | 10%        | 30%          | 20%          | 10%          | 10%          | 10%          | 10%          | 466.076,35            | 17,76%         |
|                                                        |                     |     |                              |            |              |              |              |              |              |              | -                     | 0,00%          |
| SUB - TOTAIS                                           |                     |     | 8,12%                        | 13,95%     | 21,72%       | 24,01%       | 14,16%       | 10,16%       | 5,99%        | 1,88%        | 2.624.743,69          | 100,00%        |
| COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO                            |                     |     |                              |            |              |              |              |              |              |              | TOTAL(R\$)            | % S/ ÍTEM      |
| 1                                                      | PAGAMENTO           | R\$ | 213.112,59                   | 319.668,89 | 426.225,19   | 532.781,49   | 319.668,89   | 213.112,59   | 106.556,30   | -            | 2.131.125,94          | 100,00%        |
| 2                                                      | PAGAMENTO           | R\$ | -                            | -          | 4.131,21     | 4.131,21     | 5.508,28     | 6.885,35     | 4.131,21     | 2.754,14     | 27.541,40             | 100,00%        |
| 3                                                      | PAGAMENTO           | R\$ | -                            | 46.607,64  | 139.822,91   | 93.215,27    | 46.607,64    | 46.607,64    | 46.607,64    | 46.607,64    | 466.076,35            | 100,00%        |
| SUB - TOTAL MENSAL                                     |                     |     | 213.112,59                   | 366.276,53 | 570.179,30   | 630.127,97   | 371.784,81   | 266.605,58   | 157.295,14   | 49.361,78    | 2.624.743,69          |                |
| TOTAL GERAL ACUMULADO                                  |                     |     | 213.112,59                   | 579.389,12 | 1.149.568,42 | 1.779.696,39 | 2.151.481,19 | 2.418.086,77 | 2.575.381,92 | 2.624.743,69 |                       |                |