

SFM 2017		SECRETARIA DE ESTAD SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										RECAPE			
Município:	ARAUCARIA	SAM	119	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra				Empréstimo		7.812.476,68	100,00%	
Projeto:	RECAPE ASFÁLTICO - CBUQ	LOTE nº	01	Data	23/05/2018	Dias	70	Data	11/08/2018	Contrapartida do Proponente					
Quantidade:	90.557,11 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		7.812.476,68	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
	Data Início		11/8/18	11/9/18	12/10/18	12/11/18	13/12/18	13/1/19	13/2/19	16/3/19	16/4/19				
	Data Fim		10/9/18	11/10/18	11/11/18	12/12/18	12/1/19	12/2/19	15/3/19	15/4/19	16/5/19				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		15	15	20	20	20	10					15.979,80	0,20	
2	TERRAPLENAGEM		10	15	20	20	15	15	5				357,18	0,00	
3	BASE / SUB-BASE		10	10	15	15	20	10	10	10			160.403,88	2,05	
4	REVESTIMENTO		5	10	10	10	15	15	15	10	10		7.340.702,24	93,96	
5	MEIO-FIO E SARJETA		5	10	15	15	15	15	15	10			7.771,50	0,10	
6	PAISAGISMO / URBANISMO				5	10	20	20	20	15	10		1.921,85	0,02	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					15	15	15	20	20	15		224.803,70	2,88	
8	DRENAGEM					10	20	30	20	10	10		3.731,89	0,05	
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		5	5	10	15	20	15	15	15			56.804,64	0,73	
TOTAIS													7.812.476,68	100,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)															
ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9		Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	2.396,97	2.396,97	3.195,96	3.195,96	3.195,96	1.597,98				6	15.979,80	0,20%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$												
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	35,72	53,58	71,44	71,44	53,58	53,58	17,86			7	357,18	0,00%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$												
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	16.040,39	16.040,39	24.060,58	24.060,58	32.080,78	16.040,39	16.040,39	16.040,39		8	160.403,88	2,05%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$												
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	367.035,11	734.070,22	734.070,22	734.070,22	1.101.105,34	1.101.105,34	1.101.105,34	734.070,22	734.070,22	9	7.340.702,24	93,96%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$												
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	388,58	777,15	1.165,73	1.165,73	1.165,73	1.165,73	1.165,73	777,15		8	7.771,50	0,10%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$												
6T	PAISAGISMO / URBANISMO	FINANCIAMENTO	R\$			96,09	192,19	384,37	384,37	384,37	288,28	192,19	7	1.921,85	0,02%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$												
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$				33.720,56	33.720,56	33.720,56	44.960,74	44.960,74	33.720,56	6	224.803,70	2,88%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$												
8T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$				373,19	746,38	1.119,57	746,38	373,19	373,19	6	3.731,89	0,05%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$												
9T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	2.840,23	2.840,23	5.680,46	8.520,70	11.360,93	8.520,70	8.520,70	8.520,70		8	56.804,64	0,73%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$												
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	388.737,00	756.178,54	768.340,48	805.370,55	1.183.813,61	1.163.708,19	1.172.941,49	805.030,66	768.356,15		7.812.476,68	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$												
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	388.737,00	756.178,54	768.340,48	805.370,55	1.183.813,61	1.163.708,19	1.172.941,49	805.030,66	768.356,15		7.812.476,68	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	4,98%	9,68%	9,83%	10,31%	15,15%	14,90%	15,01%	10,30%	9,83%		7.812.476,68	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	4,98%	14,65%	24,49%	34,80%	49,95%	64,85%	79,86%	90,17%	100,00%		OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:		data:	