

TERMO DE RETOMADA DE OBRA PÚBLICA

Aos dezessete sete dias do mês de setembro de 2015, O Município de Araucária-PR, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes, após sanados problemas de ordem orçamentária e com a manifestação positiva do corpo técnico da pasta e da Agência de Fomento **PARANACIDADE**, determina-se a imediata retomada da obra pública, abaixo descrita:

OBJETO : Obra de Pavimentação de Via Urbana com serviços de terraplanagem, drenagem, reforço do subleito com areia sub-base de brita 4A, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ e placa de obra, da Rua Louis Becue (entre Maria Prósdocimo Franceschi e Rua Alexandre Wisocki).

Contrato de Prestação de Serviços: n.º 228/2014 – CONVÊNIO N.º 118/2014 SEDU
Valor contratado: R\$ 299.692,49 (Duzentos e noventa e nove mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos).

Empresa Contratada: GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 01.692.894/0001-90

DATA DA PARALISAÇÃO: 16/04/2015

DATA FINAL DA EXECUÇÃO: 23/06/2015 (68 dias)

DATA DA RETOMADA: 17/09/2015

NOVA DATA FINAL DE EXECUÇÃO: 24/11/2015 (acréscimo de 68 dias)

Araucária, 17 de setembro de 2015

OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO ALCEU FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
WELLINGTON ALOYSIO ARAUJO DE OLIVEIRA