

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2013**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA.**

**OBJETO:** O contrato tem por objeto a construção de escola(s) do Programa ProInfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Escola Proinfância C – Metodologias Inovadoras, utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações, denominados Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos de Implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Projeto Básico e seus anexos, que são partes integrantes do contrato nº 100/2013, independente de suas transcrições, conforme Processo de Inexigibilidade nº 10134/2013.

**PREÇO:**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	FEC – Fechamentos	12,00	80,00	960,00
2	EDIF C – Edificação principal do Proinfância C	1,00	778.800,00	778.800,00
3	PSG - Paisagismo	1.370,00	10,00	13.700,00
4	MUR – Muro	154,14	85,00	13.101,90
5	PROJC – Elaboração do Projeto de Implantação	1,00	6.757,50	6.757,50
6	ACS – Acessos	18,30	50,00	915,00
7	FOS – Fossa	1,00	3.500,00	3.500,00
8	SDG – Sondagem do Terreno	4,00	1.125,22	4.500,88
			TOTAL	822.235,28

**PRAZO:** O contrato terá vigência de 12 (doze) meses devendo a contratada entregar as obras dos estabelecimentos escolares aptos ao imediato funcionamento, contados da Ordem de Serviço de Início da Construção, conforme Encarte J (anexo do edital), que é parte integrante do contrato.

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de dezembro de 2013.

**OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA**  
Prefeito Municipal

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado

SMAD/DRD/FP  
ETC Nº 128/13