

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: O contrato tem por objeto a construção de escola(s) do Programa ProInfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Escola ProInfância B – Metodologias Inovadoras, utilizando-se de sistemas construtivos que permitam a otimização dos processos para execução das obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificações, denominados Projetos de Transposição e dos Projetos Executivos de Implantação para cada uma das unidades a serem construídas nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Projeto Básico e seus anexos, que são partes integrantes do contrato, independente de suas transcrições, conforme Processo nº 5033/2014 e Contrato de Prestação de Serviços nº 111/2014.

O valor atribuído ao objeto na cláusula anterior será o seguinte:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	ACS – Acessos	34,30	50,00	1.715,00
2	PROJB – Elaboração do Projeto de Implantação	1,00	9.010,00	9.010,00
3	EDIF B – Edificação principal do Proinfância B	1,00	1.430.160,00	1.1430.160,00
4	FOS – Fossa	1,00	3.500,00	3.500,00
5	MUR – Muro	220,00	85,00	18.700,00
6	PSG – Paisagismo	2.000,00	10,00	20.000,00
7	FEC - Fechamentos	72,00	80,00	5.760,00
8	SDG – Sondagem do Terreno	7,00	1.125,22	7.876,54
			TOTAL	1.496.721,54

PRAZO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, devendo a contratada entregar as obras dos estabelecimentos escolares aptos ao imediato funcionamento, contados da Ordem de Serviço de Início da Construção, conforme Encarte J (anexo do edital), que é parte integrante do instrumento.

Prefeitura do Município de Araucária, 30 de junho de 2014.

OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal