NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Silvio Cantele **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	...	2,000	99,690	...	...	3,750	...	2,000	...
0+020	3,750	99,210	2,000	99,650	99,285	-0,365	3,750	99,210	2,000	99,685
0+040	3,750	99,299	2,000	99,720	99,374	-0,346	3,750	99,299	2,000	99,774
0+060	3,750	99,400	2,000	99,830	99,475	-0,355	3,750	99,400	2,000	99,875
0+080	3,750	99,187	2,000	99,630	99,262	-0,368	3,750	99,187	2,000	99,662
0+100	3,750	98,817	2,000	99,250	98,892	-0,358	3,750	98,817	2,000	99,292
0+120	3,750	98,813	2,000	99,250	98,888	-0,362	3,750	98,813	2,000	99,288
0+140	3,750	100,261	2,000	100,680	100,336	-0,344	3,750	100,261	2,000	100,736
0+160	3,750	103,523	2,000	103,960	103,598	-0,362	3,750	103,523	2,000	103,998
0+180	3,750	105,277	2,000	105,700	105,352	-0,348	3,750	105,277	2,000	105,752
0+200	3,750	106,378	2,000	106,810	106,453	-0,357	3,750	106,378	2,000	106,853
0+220	3,750	107,111	2,000	107,540	107,186	-0,354	3,750	107,111	2,000	107,586
0+240	3,750	107,559	2,000	107,990	107,634	-0,356	3,750	107,559	2,000	108,034
0+260	3,750	108,344	2,000	108,760	108,419	-0,341	3,750	108,344	2,000	108,819
0+280	3,750	109,798	2,000	110,230	109,873	-0,357	3,750	109,798	2,000	110,273
0+300	3,750	111,577	2,000	112,010	111,652	-0,358	3,750	111,577	2,000	112,052
0+320	3,750	113,002	2,000	113,430	113,077	-0,353	3,750	113,002	2,000	113,477
0+340	3,750	113,322	2,000	113,760	113,397	-0,363	3,750	113,322	2,000	113,797
0+360	3,750	113,629	2,000	114,040	113,704	-0,336	3,750	113,629	2,000	114,104
0+380	3,750	114,315	2,000	114,750	114,390	-0,360	3,750	114,315	2,000	114,790
0+400	3,750	114,986	2,000	115,420	115,061	-0,359	3,750	114,986	2,000	115,461
0+420	3,750	115,234	2,000	115,640	115,309	-0,331	3,750	115,234	2,000	115,709