NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Tesoureiro **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	...	2,000	104,120	...	...	3,750	...	2,000	...
0+020	3,750	104,449	2,000	104,890	104,524	-0,366	3,750	104,449	2,000	104,934
0+040	3,750	104,627	2,000	105,070	104,702	-0,368	3,750	104,627	2,000	105,112
0+060	3,750	105,830	2,000	106,230	105,905	-0,325	3,750	105,830	2,000	106,315
0+080	3,750	107,611	2,000	108,050	107,686	-0,364	3,750	107,611	2,000	108,096
0+100	3,750	109,518	2,000	109,890	109,593	-0,297	3,750	109,518	2,000	110,003
0+120	3,750	112,244	2,000	112,660	112,319	-0,341	3,750	112,244	2,000	112,729
0+140	3,750	114,300	2,000	114,700	114,375	-0,325	3,750	114,300	2,000	114,785