NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Ema **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	...	...	...	125,710	...	...	...	...	...	...
0+020	3,750	126,053	2,000	126,440	126,128	-0,312	3,750	126,053	2,000	126,478
0+040	3,750	126,705	2,000	127,070	126,780	-0,290	3,750	126,705	2,000	127,130
0+060	3,750	126,853	2,000	127,250	126,928	-0,322	3,750	126,853	2,000	127,278
0+080	3,750	126,976	2,000	127,350	127,051	-0,299	3,750	126,976	2,000	127,401
0+100	3,750	127,226	2,000	127,610	127,301	-0,309	3,750	127,226	2,000	127,651
0+120	3,750	127,446	2,000	127,830	127,521	-0,309	3,750	127,446	2,000	127,871
0+140	3,750	127,718	2,000	128,060	127,793	-0,267	3,750	127,718	2,000	128,143