NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rua Peru **Inclinação Transversal 2%**

Largura: 7,50m **Semi - Largura: 3,75m**

EST.	BORDO - LADO ESQUERDO			E I X O			BORDO - LADO DIREITO			EIXO
	Distância	Cota	%	Cota natur.	Cota Proj.	Cota Verm	Distância	Cota	%	GREIDE PAV.
0+000	3,750	...	2,000	122,450	...	...	3,750	...	2,000	...
0+020	3,750	122,566	2,000	122,950	122,641	-0,309	3,750	122,566	2,000	123,011
0+040	3,750	123,362	2,000	123,770	123,437	-0,333	3,750	123,362	2,000	123,807
0+060	3,750	124,023	2,000	124,400	124,098	-0,302	3,750	124,023	2,000	124,468
0+080	3,750	124,684	2,000	125,090	124,759	-0,331	3,750	124,684	2,000	125,129
0+100	3,750	125,317	2,000	125,710	125,392	-0,318	3,750	125,317	2,000	125,762
0+120	3,750	125,911	2,000	126,310	125,986	-0,324	3,750	125,911	2,000	126,356
0+140	3,750	126,406	2,000	126,800	126,481	-0,319	3,750	126,406	2,000	126,851
0+160	3,750	127,165	2,000	127,570	127,240	-0,330	3,750	127,165	2,000	127,610
0+180	3,750	127,394	2,000	127,790	127,469	-0,321	3,750	127,394	2,000	127,839
0+200	3,750	127,592	2,000	128,000	127,667	-0,333	3,750	127,592	2,000	128,037
0+220	3,750	127,421	2,000	127,810	127,496	-0,314	3,750	127,421	2,000	127,866
0+240	3,750	126,931	2,000	127,340	127,006	-0,334	3,750	126,931	2,000	127,376
0+260	3,750	126,527	2,000	126,930	126,602	-0,328	3,750	126,527	2,000	126,972
0+280	3,750	126,476	2,000	126,880	126,551	-0,329	3,750	126,476	2,000	126,921
0+300	3,750	126,345	2,000	126,740	126,420	-0,320	3,750	126,345	2,000	126,790
0+320	3,750	126,065	2,000	126,460	126,140	-0,320	3,750	126,065	2,000	126,510
0+340	3,750	124,880	2,000	125,280	124,955	-0,325	3,750	124,880	2,000	125,325